

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 구에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
비원도서관 건립	3,298	-	1,369	1,929	2018	2016	50
서구 행복학습관 건립	7,700	-	-	7,700	2020	2017	2
원고개도서관 건립	2,830	-	228	2,602	2018	2017	10
상중이동 주민센터 신축	2,430	136	2,294	-	2017	2015	100
평리중 개방형 다목적체육관 건립	8,600	1,325	7,275	-	2017	2017	100
제2노인복지관 건립	3,000	124	2,599	125	2018	2016	100
비원노인복지관 건립	4,100	-	3,800	300	2018	2016	100
평리3동 소공원 조성	2,300	1,318	802	113	2017	2015	100
원대동 소공원 조성	4,300	73	3,503	710	2018	2015	100
안전한 지역사회 만들기 모델사업	7,300	2,400	2,400	2,500	2018	2016	75
내당23동 공영주차장 조성	3,186	-	2,464	722	2018	2016	100
염색산단 보건센터 건립	7,300	1,317	5,577	-	2017	2015	100

▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년
에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '17년말 기준으로 작성

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	비원도서관 건립	담당자	기획예산실 남우승(☎663-2144)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 비산·원대권역 주민들의 숙원인 공공도서관을 건립하여 다양한 정보이용과 문화활동 공간으로 제공하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2016. 9월 ~ 2018. 4월
- 위 치 : 달서천로61안길 10
- 규 모 : 연면적 822.52㎡, 지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,298백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,298		1,369	1,929	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,298		1,369	1,929	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 공사 진행 중(콘크리트 타설 및 골조 공사, 바닥 및 벽체 슬라브 설치)

향후계획

- 2018. 4월 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	서구 평생학습관 건립	담당자	기획예산실 남우승(☎663-2144)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 현 청사내 평생학습관은 공간이 협소하여 증가하는 주민의 학습수요를 충족시킬 수 없고, 프로그램 운영에도 많은 제약이 따르므로 새롭게 평생학습관을 건립하여 지역주민의 삶의 질을 향상시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 9월 ~ 2020. 10월
- 위 치 : 국채보상로 399(現 서구자원봉사센터)
- 규 모 : 연면적 1,400㎡, 지상4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,700			2,500	5,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,700			2,500	5,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2017. 10월 : 공유재산관리계획 심의 및 기본계획 수립
- 2017. 10월 ~ 11월 : 2018 중기지방재정계획 반영 및 본예산 편성

향후계획

- 2018. 4월 : 부지매입
- 2018. 11월 : 건축설계 공모

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	원고개도서관 건립	담당자	기획예산실 남우승(☎663-2144)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 비산1동 도시재생사업지구 선도사업의 일환으로 도서관을 건립하여 철로변 인근지역 교육, 문화, 정보 서비스 강화 및 지역균형 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. 4월 ~ 2018. 11월
- 위 치 : 서구 달서로43길 12
- 규 모 : 연면적 756.73㎡(지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,830백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,830		228	2,602	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,830		228	2,602	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 5월 : 기본 계획 수립 및 사유지 매입(비산동 590-1)
- 2017. 6월 : 건축 설계공모
- 2017. 8월 : 건축 실시설계

향후계획

- 2018. 1월 : 건축공사 착공
- 2018. 10월 : 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	상중이동 주민센터 신축	담당자	총무과 김성훈(☎663-2226)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 서구에서 가장 면적이 넓고 인구가 많은 행정동임에도 불구하고 30년 이상된 청사 사용으로 시설이 협소, 노후하여 이용주민 불편야기 및 다양한 행정 수요에 부응하는 시설 신축 필요성 제기

사업개요

- 기 간 : 2016. 12. 5. ~ 2017. 10. 13.
- 위 치 : 대구광역시 서구 당산로 343
- 규 모 : 부지면적(663㎡), 연면적(668.7㎡), 지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,430	971	1,459		
국 비					
시 도 비	135	2	133		
시군구비	2,295	969	1,326		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 2. 3. : 市 투자심사 승인
- 2016. 10. 10. : 설계용역 완료
- 2016. 12. 5. : 착공
- 2017. 10. 13. : 준공

향후계획

- 신 청사 유지관리 및 안전점검 철저
- 다양한 행정수요에 부응한 프로그램 등 발굴을 통해 주민 만족도 제고

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	평리중학교 개방형 다목적체육관 건립	담당자	문화홍보과 정명애(0663-2173)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수영장형 다목적체육관 조성으로 성장기 학생들의 수영을 비롯한 다양한 체육활동 활성화에 기여
- 방과 전후 지역주민의 문화·체육활동 편의 제공

사업개요

- 기간 : 2015. 10. 5. ~ 2017. 9. 5.
- 위치 : 서구 국채보상로55길 21
- 규모 : 지하1층, 지상1층~2층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,872	1,325	6,547		
국비	3,000	1,325	1,675		
시도비	1,600		1,600		
시군구비	3,272		3,272		
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015.04.06. : 수영장 건립 지원사업 공모계획 안내(문체부→교육청)
- 2015.05.04. : 수영장 공모사업 선정결과(평리중) 통보
- 2015.09.~ 2016.02. : 문체부기금, 자치단체전입금, 특교 신청 및 교부
- 2016.08.03. : 착공
- 2017.09.05. : 준공

사업명	내당노인복지관 건립	담당자	사회복지과 김동환(☎663-2532)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 늘어나는 노인인구와 노인복지 수요 증대에 부응하고 지역 어르신들께 수준 높은 복지서비스 제공.

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2018. 1월
- 위 치 : 서대구로3길 44(내당동)
- 규 모 : 부지 728㎡, 연면적 999㎡(지상4층, 1층 필로티)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,848		124	2,599	125
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,848		124	2,599	125
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009. 3월 노인복지관 건립 기본계획 수립
- 2016. 4월 건립변경 계획 수립 및 시 승인, 재정투·융자 심사
- 2016. 5월 건축설계공모, 공유재산관리계획 변경 및 의회의결
- 2016. 11월 설계용역 및 일상감사 완료
- 2016. 12월 공사입찰 및 착공
- 2017. 10월 공사 준공
- 2017. 11월 위·수탁계약체결(함께하는 마음재단)
- 2018. 1월 개관 및 프로그램 운영
- 2018. 1. 18 내당노인복지관 준공 및 개관식

사업명	비원노인복지관 건립	담당자	사회복지과 김동환(2663-2532)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 매년 증가하는 노인들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 수용할 수 있는 노인복지관을 권역별로 신설하여 노인종합복지 서비스에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 9월 ~ 2018. 5월
- 위 치 : 비산동 840-12번지
- 규 모 : 부지 1,200㎡, 연면적 1,303㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,100			3,800	300
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,100			3,800	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 9월 노인복지관 건립 기본계획 수립 및 공유재산 심의위원회 심의
- 2016. 10월 공유재산 관리계획안 구의회 의결
- 2016. 11월 중기지방재정계획 반영
- 2016. 12월 구 투자심사 완료
- 2017. 1월 토지분할측량, 도시계획시설 결정·변경 용역시행
- 2017. 3월 도시계획시설 결정·변경 심의(구 도시계획위원회)
- 2017. 6월 설계용역 완료
- 2017. 9월 공사입찰 및 착공
- 2018. 5. 15 준공(※ 사용승인 5.29)

사업명	원대동 소공원 조성	담당자	도시공원과 류수원(☎663-2866)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 폐공가가 밀집한 원대동3가 일대에 공원을 조성하여 주민 정주여건 개선과 도시미관 향상을 위함

사업개요

- 기 간 : 2015. 01. ~ 2018. 05
- 위 치 : 원대동3가 1458번지 일원
- 규 모 : 2,025m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,286	73	3,503	710	
국 비					
시 도 비	1,498	71	1425	2	
시군구비	2,788	2	2078	708	
지 방 채					
민간자본					
특 교 금					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시관리계획(공원)변경 및 실시설계 용역 : '16. 1
- 도시관리계획(공원) 결정 : '16. 7.
- 보상열람공고 및 실시계획 고시 : '16. 11.
- 공원보상협의 : '17. 11.
- 공사시행 및 완료 : '17. 12. ~ 18. 4.

향후계획

- 지속적인 공원 사후관리 실시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	평리3동 소공원 조성	담당자	도시공원과 류수원(☎663-2866)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 폐공간 등이 밀집되어 있는 당산목(보호수) 주변을 공원화하여 주거환경을 개선하고 주민들에게 쾌적한 휴식공간을 제공하기 위함.

사업개요

- 기간 : 2015. 01. ~ 2017. 04
- 위치 : 평리3동 707-49번지 일원
- 규모 : 1,720㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,233	1,318	802	113	0
국 비					
시 도 비	688	203	372	113	
시군구비	1,245	1032	213		
지 방 채					
민간자본					
특 교 금	300	83	217		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시관리계획(공원)변경 및 실시계획 용역 : '15. 4
- 도시관리계획(공원) 결정 : '15. 9.
- 보상열람공고 및 실시계획 고시 : '15. 12.
- 공원보상협의 : '16. 11.
- 공사시행 및 완료 : '17. 1. ~ 4.

향후계획

- 잔여토지(국(기획재정부)) 매입 : 113백만원

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	안전한 지역사회 만들기 모델사업	담당자	건설안전과 이정희(☎663-2913)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2015년 지역안전지수 발표를 계기로, 대구광역시 서구는 2018년까지 안전사고 사망자 21.1%(27명)로 감축목표를 수립
- 안전사고 사망자 감축을 위해서 취약·시급한 안전인프라 즉시 개선 및 주민참여 기반의 안전문화운동 대대적 추진 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년
- 위 치 : 비산5동, 비산7동, 원대동, 내당1동, 평리4동 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,300	2,400	2,400	2,500	
국 비					
시 도 비	3,600	1,200	1,200	1,200	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,700	1,200	1,200	1,300	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 안전인프라 개선 2016년 6개 사업, 2017년 10개 사업 완공, 2018년 2개 사업 완공, 6개 사업 추진중
- 안전문화운동은 연중 지속적으로 추진함

□ 향후계획

- 2018년 연말까지 안전인프라 개선 사업 완료 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 당초 71억원을 2018년 73억원으로 변경, 중점개선지역 비산5동, 비산7동, 원대동에서 내당1동, 평리4동으로 확대

사업명	내당동 무침회골목 공영주차장 조성	담당자	교통과 석경미(☎663-3013)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주차공간이 부족한 노후주택 밀집지역에 공영주차장 조성으로 주차난 해소와 디자인 시범거리조성 상가지역 방문객 주차편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 7월 ~ 2018. 5. 31
- 위 치 : 내당동 885번지 외 2필지
- 규 모 : 1,161㎡ (주차면수 32면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,186백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,186		2,464	722	
시 도 비	1,225		1,199	26	
시군구비	1,961		1,265	696	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성고시 : 2016. 11. 21
- 실시계획 인가고시 : 2016. 12. 20
- 감정평가 보상, 수용재결 신청, 실시설계 : 2017. 2 ~ 12월
- 공사착공 및 준공 : 2018. 1월 ~ 5월
- 주차장 개방 : 2018. 6월

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 지적재조사 사업에 따라 무침회골목 공영주차장 조성부지에 토지보상가의 변동이 예측되어 변동분에 대하여 추경 편성
 - 당 초 : 2,450백만원(시 1,225, 구 1,225)
 - 현 재 : 3,186백만원(시 1,225, 구 1,961)

- ▶ 2017. 제1회 추경예산편성 : 736백만원(감정평가 증액분 660 + 지적재조사 완료시 증액분 76)
 - ↳ 2017. 2월 감정평가 실시결과 660백만원 증액(당초 가감정 1,700 → 2,360)
 - ↳ 2017. 9월 지적재조사 완료시 76백만원 증액(공시지가 증액 35 + 수용재결(2%) 41)

사업명	서구비원건강증진센터건립 (염색산단 보건센터 건립)	담당자	보건과황봉하(☎663-3112)
<p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 11월 : 염색산단 보건센터 건립 계획수립 ○ '14. 11월 : 사업계획 설명 및 사업비 요청(행정자치부) ○ '14. 11월 : 대구시 2015년 당초예산 확보(6억원) ○ '14. 11월 : 건립예정지 매수신청 (소유자:기획재정부) ○ '14. 12월 : 행정자치부 특별교부세 확보 (7억원) ○ '15. 5월 : 부지매입 완료 ○ '16. 6월 : 센터 건립 설계용역 완료 ○ '16. 8월 : 일상감사 및 계약심사 확정 ○ '16. 8월 : 석면철거 계약완료 및 작업 진행중 ○ '16. 9월 : 입찰공고 : '16. 9월초 ○ '16. 9월 : 염색산단보건센터 부대시설 및 장비구입 예산 검토보고 ○ '16. 10월 : 시공사 선정 계약 및 착공 ○ '17. 6월 : 관급 자재 발주 완료 ○ '17. 12월 : 건립공사 완공(100%) ○ '18. 1월 : 준공 개소식 완료 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보건의료 취약지역에 대한 밀착형 건강증진서비스 제공 ○ 영양·운동·금연 등 통합건강관리서비스 제공 ○ 고혈압, 당뇨병, 대사증후군 관리 등 건강위험군에 맞춤형 건강 관리 ○ 자발적 주민참여유도와 지역자원 간 협력을 통한 건강생활터 조성 ○ 건강가정 다문화 지원사업 추진 <p>□ 사업변경 내역 : 해당없음</p>			

10-2. 지방채 발행사업

■ 우리 구에서 '17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

■ 우리 구에서 '17년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.

