10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 '16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률()
비원도서관 건립	3,600	-	-	3,600	'18	'16	30
제2노인복지관 건립	3,000	-	124	2,876	2017	2016	80
비원노인복지관 건립	4,100	-	-	4,100	2018	2016	20
안전한 지역사회 만들기 모델사업	7,200	-	2,400	4,800	2018	2016	40
내당동무침회골목 공영주차장조성사업	2,450	-	-	3,186 (당초 2,450 + 추경 736)	2018년	2016년	37

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 '16년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	비원도서관 건립	담당자	기획예산실 홍인창 (☎663-2144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교육 문화적 취약지역인 경부선 철로변 북편 지역에 공공 도서관을 건립하여 지역 균형발전을 도모하고, 지식 정보 습득의 기회제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2018. 5.

○ 위 치 : 서구 비산동 1025-358

○ 규 모 : 부지 680㎡, 연면적 822.52㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,600	-	-	3,200	400
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600	-	-	3,200	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○건축실시설계 : 2017. 2.

○실시설계완료 : 2017. 6. 23.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2017. 8.

○ 공사 준공 : 2018. 4

사업명	제2노인복지관 건립	담당자	사회복지과 김동환 (☎663-2532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령사회의 진입에 따른 늘어나는 노인인구와 복지수요의 증대에 부응하고 지역 어르신들에게 수준 높은 복지서비스 제공을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 3월 ~ 2017. 10월

○ 위 치 : 내당동 354-7번지

○ 규 모 : 부지 728㎡, 연면적 999㎡(지상4층, 1층 필로티)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	-	124	2,876	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000	-	124	2,876	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2009. 3월 제2노인복지관 건립계획 수립

○ 2012. 4월 중리동 90-13번지 부지매입완료

○ 2015. 12월 제2노인복지관 계획변경(안) 의회 의견 청취

○ 2016. 3월 제2노인복지관 변경계획 수립

○ 2016. 4월 市 제2노인복지관 변경 승인

○ 2016. 5월 공유재산관리계획(변경) 구의회 의결 및 설계공모

○ 2016. 7월 설계 작품 접수 및 입상작 결정, 설계용역

○ 2016. 11월 설계용역완료

○ 2016. 12월 착공

□ 향후계획

○ 2017. 10월 준공

사업명	비원노인복지관 건립	담당자	사회복지과 김동환 (☎663-2532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 증가하는 노인들의 다양한 복지욕구를 체계적이고 복합적으로 수용할 수 있는 노인복지관을 권역별로 신설하여 노인종합복지 서비스에 기어코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9월 ~ 2018. 4월

○ 위 치 : 비산동 840-12번지

○ 규 모 : 부지 1,200㎡, 연면적 1,303㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,100	-	-	3,800	300
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,100	-	-	3,800	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 9월 노인복지관 건립 기본계획 수립 및 공유재산 심의위원회 심의

○ 2016. 10월 공유재산 관리계획안 구의회 의결

○ 2016. 11월 중기지방재정계획 반영

○ 2016. 12월 구 투자심사 완료

○ 2017. 1월 토지분할측량, 도시계획시설 결정·변경 용역시행

○ 2017. 3월 도시계획시설 결정·변경 심의(구 도시계획위원회)

○ 2017. 6월 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2017. 7월 일상감사 및 계약심사

○ 2017. 8월 공사입찰 및 착공

○ 2018. 4월 준공

사업명	안전한 지역사회 만들기 모델사업	담당자	건설안전과 이정희 (☎663-2913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 지역안전지수 발표를 계기로, 대구광역시 서구는 2018년까지 안전사고 사망자 21.1%(27명)로 감축목표를 수립

○ 안전사고 사망자 감축을 위해서 취약·시급한 안전인프라 즉시 개선 및 주민참여 기반의 안전문화운동 대대적 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 비산5동, 비산7동, 원대동 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,200		2,400	2,400	2,400
국 비					
시 도 비	3,600		1,200	1,200	1,200
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,600		1,200	1,200	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016년 안전인프라 개선 6개 사업 중 무단횡단 방지시설 설치는 2016년 12월 완공하였음

○ 안전문화운동은 연중 지속적으로 추진함

□ 향후계획

○ 2017년 상반기 중에 안전인프라 개선 사업 완료 예정

○ 2017년~2018년 사업계획 수립 후 분야별 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 당초 71억원을 72억원으로 변경

사업명	내당동 무침회골목 공영주차장 조성	담당자	교통과김현숙 (☎663-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차공간이 부족한 노후주택 밀집지역에 공영주차장 조성으로 주차난 해소와 디자인 시범거리조성 상가지역 방문객 주차편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7월 ~ 2017. 12. 31.

○ 위 치 : 내당2.3동 876-18번지선 일대(무침회골목 인근)

○ 규 모 : 1,367㎡ (주차면수 30면 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,186백만원(당초 2,450 + 추경 736)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017.1.1 ~ 6.31	2017년	2018년 이후
계	3,186 [2,450(당초) + 736(추경)]		1,183	500	1,503
시 도 비	1,225		521	500	204
시군구비	1,961 [1,225(당초) + 736(추경)]		662		1,299 [563 + 736(추경)]

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성고시 : 2016. 11. 21.

○ 실시계획 인가고시 : 2016. 12. 20.

○ 감정평가 실시 및 보상 : 2017. 2 ~ 6월

□ 향후계획

○ 수용재결 신청, 열람공고 : 2017. 7월

○ 실시설계, 시행자 의견제출 및 감정평가 : 2017. 7월 ~ 9월

○ 재결협의 및 공탁, 소유권 이전 : 2017. 9월 ~ 11월

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 지적재조사 사업에 따라 무침회골목 공영주차장 조성부지에 토지보상가의 변동이 예측되어 변동분에 대하여 추경 편성

- 당 초 : 2,450백만원(시 1,225, 구 1,225)
- 현 재 : 3,186백만원(시 1,225, 구 1,961)

▶ 제1회 추경예산편성 : 736백만원(감정평가 증액분 660 + 지적재조사 완료시 증액분 76)

☞ 2017. 2월 감정평가 실시결과 660백만원 증액(당초 가감정 1,700 → 2,360)

☞ 2017. 9월 지적재조사 완료시 76백만원 증액(공시지가 증액 35 + 수용재결(2%) 41)

10-2. 지방채 발행사업

- 우리 구에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

- 우리 구에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.